

案名	施工位置	預定完工日期	執行進度
1. 音樂館演奏廳及其他修建工程	音樂館	預計100天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。 3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月22日公告上網、113年5月 7日開標。
2. 勤樸樓教師研究室整修工程	勤樸樓 4、5樓	預計60天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。 3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月18日公告、113年5月2日開標。 5. 預計113年5月8日辦理審查會。
3. 中正堂外牆及鋁窗更新工程	中正堂東側牆面	預計60天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。 3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月22日第二次公告、113年4月30日開標。 5. 預計113年5月6日辦理審查會。
4. 音樂館演奏廳、公誠樓計網中心及其他區域空調修建工程	音樂館、公誠樓	訂於113年6月3日開工，工期100日曆天，預計113年9月10日完工。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 3月 6日進行初步設計審查會議。 3. 113年 3月 26日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月16公告，113年4月30日決標。
5. 土木建築預約式開口契約案	博愛校區	113年4月15日開工，訂於113年12月10日完工，	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113年 1月 26日辦理第 1次開標，無廠商投標因此流標。 2. 第 2次招標作業於113年4月1日決標。 3. 本案113年4月15日開工，目前施工中；截至5月2日止，預定進度6.67%，實際進度 11.33%，超前4.66%。