

案名	施工位置	預定完工日期	執行進度
1. 音樂館演奏廳及其他修建工程	音樂館	預計100天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月22日公告上網、113年5月7日開標，113年5月28決標。</li> <li>5. 工程6月17日開工，預定完工日為9月30日，實際竣工日10月25日，監造單位尚有申請11日不計工期尚未完成簽核，目前辦理驗收作業。</li> <li>6. 已完工結案。</li> </ol>
2. 勤樸樓教師研究室整修工程	勤樸樓 4、5樓	預計60天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月18日公告、113年5月2日開標，113年5月15日決標。</li> <li>5. 工程6月24日開工，預定完工日為8月25日，實際9月2日竣工，共逾期8日。</li> <li>6. 10月1日驗收，10月24日複驗，目前辦理複驗簽核。</li> <li>7. 已完工結案。</li> </ol>
3. 中正堂外牆及鋁窗更新工程	中正堂東側牆面	預計60天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月22日第二次公告、113年4月30日開標，113年5月9日決標。</li> <li>5. 工程6月18日開工，預定完工日為10月11日，實際10月21日竣工，共逾期10日，目前辦理驗收作業。</li> <li>6. 已完工結案。</li> </ol>

<p>4. 音樂館演奏廳、公誠樓計網中心及其他區域空調修建工程</p>	<p>音樂館、公誠樓</p>	<p>訂於113年6月3日開工，工期100日曆天，預計113年9月10日完工。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 3月 6日進行初步設計審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 26日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月16公告，113年4月30日決標。</li> <li>5. 工程案於113年6月3日開工，113年9月10日完工。</li> <li>6. 113年10月26日驗收合格。</li> <li>7. 已完工結案。</li> </ol>
<p>5. 土木建築預約式開口契約案</p>	<p>博愛校區</p>	<p>113年4月15日開工，訂於114年3月31日完工，</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113年 1月 26 日辦理第 1 次開標，無廠商投標因此流標。</li> <li>2. 第 2 次招標作業於113年4月1日決標。</li> <li>3. 本案113年4月15日開工，目前施工中(第1次後續擴充新增金額70萬元，第2次變更設計新增65萬元，工期竣工日為114年3月31日)；截至114年2月14止，預定進度:83.57%、實際進度:86.27%、超前進度:2.7%。</li> </ol>