

| 案名 | 施工位置 | 預定完工日期 | 執行進度 |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| 1. 音樂館演奏廳及其他修建工程 | 音樂館 | 預計100天內竣工 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。 3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月22日公告上網、113年5月7日開標，113年5月28日決標。 5. 工程6月17日開工，預定完工日為9月30日，實際竣工日10月25日，監造單位尚有申請11日不計工期尚未完成簽核，目前辦理驗收作業。 |
| 2. 勤樸樓教師研究室整修工程 | 勤樸樓 4、5樓 | 預計60天內竣工 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。 3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月18日公告、113年5月2日開標，113年5月15日決標。 5. 工程6月24日開工，預定完工日為8月25日，實際9月2日竣工，共逾期8日。 6. 10月1日驗收，10月24日複驗，目前辦理複驗簽核。 |
| 3. 中正堂外牆及鋁窗更新工程 | 中正堂東側牆面 | 預計60天內竣工 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。 3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月22日第二次公告、113年4月30日開標，113年5月9日決標。 5. 工程6月18日開工，預定完工日為10月11日，實際10月21日竣工，共逾期10日，目前辦理驗收作業。 |
| 4. 音樂館演奏廳、公誠樓計網中心及其他區域空調修建工程 | 音樂館、公誠樓 | 訂於113年6月3日開工，工期100日曆天，預計113年9月10日完工。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。 2. 113年 3月 6日進行初步設計審查會議。 3. 113年 3月 26日進行細部設計審查會議。 4. 工程案於113年4月16日公告，113年4月30日決標。 5. 工程案於113年6月3日開工，113年9月10日完工。 |

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------|--|
| | | | 6. 113年10月26日驗收合格。 |
| 5. 土木建築預約式開口契約案 | 博愛校區 | 113年4月15日開工，訂於113年12月10日完工， | <ol style="list-style-type: none"> 1. 113年1月26日辦理第1次開標，無廠商投標因此流標。 2. 第2次招標作業於113年4月1日決標。 3. 本案113年4月15日開工，目前施工中；截至10月30止，預定進度:87.57%、實際進度:88.79%、超前進度:1.22。 |