

案名	施工位置	預定完工日期	執行進度
1. 音樂館演奏廳及其他修建工程	音樂館	預計100天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月22日公告上網、113年5月7日開標，113年5月28日決標。</li> <li>5. 工程6月17日開工，截至113年7月31日預計進度 32.85%，實際進度30.14%，落後2.71%，落後原因為1. 因演奏廳因地坪出水問題尚未解決，導致後續工進無法順利推進。(目前已針對改善出水問題提出對策，並進行契約變更程序中，後續將請廠商加派人力加緊施工，提昇進度)2. 7/24、7/25颱風停班停課，現場無法施工。廠商已經依規定發文提出颱風停班免計工期的申請。</li> </ol>
2. 勤樸樓教師研究室整修工程	勤樸樓 4、5樓	預計60天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月18日公告、113年5月2日開標，113年5月15日決標。</li> <li>5. 工程6月24日開工，截至113年7月31日預計進度 63%，實際進度63.5%，超前0.5%。</li> </ol>
3. 中正堂外牆及鋁窗更新工程	中正堂東 側牆面	預計60天內竣工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 2月 7日進行初設審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 18日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月22日第二次公告、113年4月30日開標，113年5月9日決標。</li> <li>5. 工程6月18日開工，截至113年7月31日預計進度 52.08%，實際進度52.14%，超前0.6%。</li> </ol>

<p>4. 音樂館演奏廳、公誠樓計網中心及其他區域空調修建工程</p>	<p>音樂館、公誠樓</p>	<p>訂於113年6月3日開工，工期100日曆天，預計113年9月10日完工。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委託設計監造服務案於 113年 2月 5日決標。</li> <li>2. 113年 3月 6日進行初步設計審查會議。</li> <li>3. 113年 3月 26日進行細部設計審查會議。</li> <li>4. 工程案於113年4月16公告，113年4月30日決標。</li> <li>5. 工程案於113年6月3日開工，截至113年8月6日預計進度47.84%，實際進度56.42%，超前8.58%。</li> </ol>
<p>5. 土木建築預約式開口契約案</p>	<p>博愛校區</p>	<p>113年4月15日開工，訂於113年12月10日完工，</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113年 1月 26 日辦理第 1 次開標，無廠商投標因此流標。</li> <li>2. 第 2 次招標作業於113年4月1日決標。</li> <li>3. 本案113年4月15日開工，目前施工中；截至8月6日止，預定進度46.72%，實際進度61.58%，超前14.86%。</li> </ol>