更新日期 1130304

案 名	施工位置	預定完工日期	執 行 進 度
1.音樂館演奏廳及其他修建工程	音樂館		1. 委託設計監造服務案於 113 年 2 月 5 日決標。 2. 113 年 2 月 7 日進行初設審查會議。 3. 預計 113 年 3 月 18 日進行細部設計審查會議。
2.勤樸樓教師研究室整修工程	勤樸樓 4、5 樓		1. 委託設計監造服務案於 113 年 2 月 5 日決標。 2. 113 年 2 月 7 日進行初設審查會議。 3. 預計 113 年 3 月 18 日進行細部設計審查會議。
3.中正堂外牆及鋁窗更新工程	中正堂東側牆面		1. 委託設計監造服務案於 113 年 2 月 5 日決標。 2. 113 年 2 月 7 日進行初設審查會議。 3. 預計 113 年 3 月 18 日進行細部設計審查會議。
4.音樂館演奏廳、公誠樓計網中心及其他區域空調修建工程	音樂館、公誠樓		1. 委託設計監造服務案於 113 年 2 月 5 日決標。 2. 預計 113 年 3 月 6 日進行初步設計審查會議。
5.土木建築預約式開口契約案	博愛校區		1. 113 年 1 月 26 日辦理第 1 次開標，無廠商投標因此流標。 2. 目前辦理第 2 次招標作業中。